

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
OBRAS DEL PLAN BELGRANO**

NOMBRE DE OBRA: Obra: “Construcción de Defensa contra Inundaciones Arroyo Huajó” Localidad Paso de la Patria - Departamento San Cosme (Provincia de Corrientes)

Nº de EXPEDIENTE: EXP- Nº S02- 0100434/2016

LOCALIDAD: Paso Patria – San Cosme

PROVINCIA: Corrientes

COMITENTE: Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA)

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2017

MONTO DE CONVENIO: \$41.977.175,85

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: JURISDICCION 30 - PROGRAMA 73 - INCISO 5 - PARTIDA PRINCIPAL 8 -PARTIDA PARCIAL 1 - UBICACIÓN GEOGRAFICA 18 - FUENTE FINANCIAMIENTO 11.

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 01 de Junio de 2017

CONTRATISTA: MECAR S.A – ALFA CONSTRUCCIONES – U.T.

SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado

MONTO DE CONTRATO: \$ 37.196.865,95

MONTO DE CONTRATO AMPLIADO/REDETERMINADO:

INICIO DE OBRA: 21/06/2017

FECHA FINALIZACION DE OBRA: Feb/2018

PLAZO: 8 meses

AMPLIACION DE PLAZO: 2 meses – Res 075/18 (ICAA)

FECHA FINALIZACION CON AMPLIACION DE PLAZO: Abr/2018

SUPERFICIE SANEADA: 225 hectáreas

POBLACION BENEFICIADA: 3.500 hab. permanentes – 10.000 hab. en épocas de verano y feriados largos.

AVANCE FISICO: 100%

ULTIMO CERTIFICADO: Nº9 – Marzo/2018

MONTO ACUMULADO: \$ 37.196.865,95

MONTO REMANENTE: \$ -

REDETERMINACIONES:

INSPECCIÓN DE OBRA: Instituto Correntino del Agua y del Ambiente – ICAA – Provincia de Corrientes

SUPERVISIÓN DE OBRA: Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación

INFORME MENSUAL DE PROGRESO

Corresponde al Certificado N°10 - Abril 2018

1- Antecedentes de la obra:

La obra tiene por objeto impedir el avance de las aguas del Arroyo Huajó sobre el ejido urbano de Paso de la Patria, producto de las crecientes del mismo y parte del Río Paraná. Para lograr este objetivo se plantea la siguiente tarea

La ejecución de un terraplén a una altura 8,00 m, correspondiente a la cota IGN 51,40 m tal como se indica el plano 2 "Perfil Longitudinal Traza" y cuyo valor supera en 1,00 m la alerta de evacuación del hidrómetro de Paso de la Patria, que de acuerdo con los datos de Prefectura Naval Argentina es de 7,00 m.

Esta altura adoptada supera la máxima altura alcanzada el 11 de enero de 2016 (7,78 m), como consecuencia de los efectos de la corriente de El Niño en toda la región.

Se prevé además la presentación del Proyecto Ejecutivo de los Desagües Pluviales del sector comprendido entre la Ruta de acceso a la localidad de Paso de la Patria, la defensa sobre el Arroyo Huajó hasta la arenera existente, retomando por calle Belgrano hasta Estero del Iberá, luego bordeando la costa en correspondencia con la Av. Santa Coloma.

Así mismo se deberá presentar el Proyecto Ejecutivo de la defensa sobre el Río Paraná conformado por un muro de Hormigón Armado, considerando en la misma la verificación estructural del muro con el correspondiente estudio de suelo de la traza considerada.

2- Breve descripción de las tareas ejecutadas en el mes certificado

Se concluyó la construcción del muro de defensa de Hº Aº de defensa sobre el Río Paraná el cual tiene una longitud total de 100 m, como así también la Vereda lateral del mismo.-

En vista del Balance Económico aprobado por el ICAA, se procedió a ejecutar 316,72 m de ripio en compensación por las economías resultantes del Balance respecto a los Items N° 5, 6, 10 y 11.-

Se presentó el Proyecto del Muro de Defensa sobre el Río Paraná, el cual fue aprobado por la Inspección.-

3- Estado Actual:

La obra se ha ejecutado en su totalidad.-

Registro Fotográficos

Construcción de Muro de HºAº





4- DETALLE DE CERTIFICACIONES A LA FECHA

LIQUIDACION:

IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 37.196.865,95
IMPORTE TOTAL HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	\$ 36.072.602,64
IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO N° 10 (ABR-18)	\$ 1.124.247,31

AVANCE ACUMULADO CERTIFICADO (%) 100 %

AVANCE PREVISTO S/ PLAN DE TRABAJOS (%) 100 %

ATRASO (-) / ADELANTO (+) 0 %

AVANCE ACUMULADO CERTIF.ANTERIOR (%) 96,98 %

AVANCE PRESENTE CERTIFICADO (%) 3,02 %

FALTA CERTIFICAR (%) 0 %

DEDUCCIONES

Fondo de Reparación 5% Reemplazado por Póliza de Fianzas y Crédito N° 624.948	\$ 1.859.844,00
Póliza de Caucción Total Certificaciones	\$ 1.859.844,00

IMPORTE NETO A PAGAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO \$ 1.011.822,58